



IZVJEŠĆE O STANJU PROJEKTA "IZGRADNJA ŽIČARE NA UČKU" I PRIJEDLOGA AKTIVNOSTI KOJE TREBA REALIZIRATI (studeni 2014.)

I. Vlasnička struktura Žičare Učka d.o.o.

Nakon osnivačke skupštine Društva, koja je održana 12. ožujka 2010. godine pristupilo se prikupljanju temeljnog kapitala. Društvo započelo je s radom i poslovanjem danom registracije, odnosno 13. svibnja 2010. godine. Upisani temeljni kapital Društva iznosi 1.440.000,00 kuna (uplaćeno 1.428.000,00) Društvo broji 208 članova osnivača i to:

- **Javni sektor** (50,28% temeljnog kapitala) – 8 jedinica lokalne i područne samouprave (Primorsko-goranska županija, Grad Opatija, Općina Lovran, Grad Rijeka, Grad Kastav, Općina Matulji, Općina Mošćenička draga i Općina Omišalj)
- **Privatni sektor** (49,72% temeljnog kapitala)
 - **pravne osobe** (25,42% temeljnog kapitala) – 30 pravnih osoba, gospodarstvenih subjekata
 - **fizičke osobe** (24,30% temeljnog kapitala) – 170 fizičkih osoba

Postojeća struktura ulaganja u temeljni kapital Društva i pravo glasa u skupštini Društva

ČLANOVI	GRUPNI POJEDINAČNI I UKUPNI ULOG U KUNAMA	GRUPNI POJEDINAČNI I UKUPNI ULOG U POSTOTKU	činidbe	Poslovni udjeli /glasovi	postotak glasova u Skupštini
8 JLS S ULOGOM OD 20.000 DO 160.000 KUNA	724.000,00 KN	50,28%		8/874	48,28%
PGŽ	160.000,00 KN	11,11%		1/160	8,84
OPATIJA	160.000,00 KN	11,11%	75	1/235	12,98
LOVRAN	160.000,00 KN	11,11%	75	1/235	12,98
RIJEKA	100.000,00 KN	6,94%		1/100	5,52
KASTAV	48.000,00 KN	3,33%		1/48	2,65
MATULJI	48.000,00 KN	3,33%		1/48	2,65
M.DRAGA	28.000,00 KN	1,94%		1/28	1,55
OMIŠALJ	20.000,00 KN	1,39%		1/20	1,10
ISTARSKA ŽUPANIJA					
30 PRAVNIH OSOBA S ULOGOM OD 5.000 DO 48.000 KUNA	366.000,00 KN	25,42%		30/336	18,56%
170 FIZIČKIH OSOBA S ULOGOM OD 1.000 DO 5.000 KN	350.000,00 KN	24,31%	225	170/570	31,49%
UKUPNO TEMELJNI KAPITAL	1.440.000,00 KN	100%	370	1810/1810	100%

II. Upravljačka struktura Žičare Učka d.o.o.

Upravljačka tijela Društva su:

Član uprave: Željko Kuiš (mandat: 12.03.2010-12.03.2014.)

Prokuristi: Mladen Blažević, Miroslav Gudelj i Milorad Stanić

Nadzorni odbor:

1. Ingo Kamenar, predsjednik (mandat: 12.03.2010-12.03.2014.)
2. Ervino Mrak, zamjenik predsjednika (mandat: 12.03.2010-12.03.2014.)
3. O'Brien Sclaunich, član (mandat: 12.03.2010-12.03.2014.)
4. Katica Haupfeld, članica (mandat: 06.12.2012- 06.12.2015.)
5. Emil Bratović, član (mandat: 12.03.2010-12.03.2014.)
- 6.

Skupština:

1. Predsjednik Skupštine Bojan Hlača (mandat: 12.03.2010-12.03.2014.)
2. Zamjenik predsjednika Skupštine Andrija Vitezić (mandat: 12.03.2010-12.03.2014.)

Mandat potpredsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine članovima nadzornog odbora i upravi ističe 4 godine nakon imenovanja, sukladno Društvenom ugovoru Žičare Učka d.o.o., čl. 6.5, 5.1., 4.1 i 9.1

Imenovani prokuristi imenovani su na neodređeno vrijeme, do opoziva, sukladno Društvenom ugovoru Žičare Učka d.o.o., čl. 4.5. i čl. 9.2.

Sukladno prednjem, vodstvu Skupštine, članovima nadzornog odbora i upravi Društva istekao je mandat 12.03.2014. godine. Prokuristi su i dalje sa svim ovlastima.

Prokuristi su ovlašteni zastupati Društvo s opsegom ovlasti kao i uprava, osim otuđenja i opterećenja nekretnina, započinjanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članci 47. i 48. te sukladno Društvenom ugovoru Žičare Učka d.o.o., članak 4.5.

Skupštinu mogu sazvati ovlaštenici članova Društva koji zajedno imaju više od 10% udjela (npr. Općina Lovran ili Grad Opatija, koji imaju 12,98%), sukladno Društvenom ugovoru Žičare Učka d.o.o. čl. 6.2.

Redovna Skupština trebala se održati do 30.06.2014. godine međutim u namjeri racionalizacije troškova sazivanje Skupštine, a prije svega zbog očekivanja da će Republika Hrvatska definirati svoje odnose sa EU Komisijom, i to u smislu da će biti definirano na koji način se naš projekt Žičara Učka treba postaviti prema EU fondovima, odgodili smo Skupštinu dok se ne definira odnos RH i EU Komisija.

Nažalost taj odnos još nije do kraja definiran. Hrvatska je tek 31.10.2014. godine potpisala u Bruxellesu partnerski sporazum sa Europskom Komisijom. Tek treba potpisati provedbeni sporazum, a što se očekuje u siječnju ili veljači 2015 godine ukoliko na isti ne bude bilo primjedbi. A tek nakon, ovog provedbenog sporazuma uslijediti će natječaj sa konkretnim mogućnostima prijave radi dodjele sredstava iz EU fondova.

Kalendarska je godina je na izmaku a očekivanje definiranja odnosa sa Europskom Komisijom još će potrajati, pa smo se odlučili za sazivanje Skupštine za početak 12. mjeseca 2014. godine i donošenje odgovarajućih odluka.

U prednjem smislu Stručni tim i Nadzorni odbor predlažu Skupštini reizbor postojeće upravljačke strukture do odluke o reorganizaciji Društva, a koja će biti naknadno predložena sukladno prilagodbi projekta Žičara Učka za privlačenje što većeg iznosa sredstava iz EU fondova.

Konkretno predlažemo donošenje sljedećih

odluka

1. Za člana Uprave imenuje se **Željko Kuiš**
2. Za članove Nadzornog odbora
 - imenuje se od strane Općine Lovran **Ingo Kamenar**
 - biraju se od strane Skupštine Društva **Ervino Mrak, O'Braien Schlaunich, Emil Bratović i Katica Hauptfeld**
3. Za Predsjednika Skupštine bira se **Bojan Hlača**, a za zamjenika predsjednika Skupštine **Andrija Vitezić**

III. Izgradnja žičare na Učku – realizacija aktivnosti iz I Faze po Društvenom ugovoru

Društvenim ugovorom o osnivanju Društva sklopljenim 12.03.2010.godine, utvrđene su aktivnosti koje Društvo mora realizirati u PRVOJ FAZI razvoja projekta: "Izgradnja žičara na Učku" (u daljnjem tekstu: Projekt).

PRVA FAZA: Priprema podloga za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičare, koja je procijenjena na rok trajanja od 18 mjeseci, u osnovi je obuhvatila:

- (1) prikupljanje sredstava temeljnog kapitala Društva,
- (2) izradu geodetskih podloga za trasu, te polaznu i završnu stanicu žičare,
- (3) izradu izmjene i dopune Prostornog plana Parka prirode Učka,
- (4) izradu Studije utjecaja na okoliš s rješenjima o prihvatljivosti zahvata za okoliš,
- (5) izradu DPU-a za lokaciju Sedlo ispod Vojaka,
- (6) izradu detaljne investicijske studije i Partnerski programa za Projekt,
- (7) sagledavanje mogućnosti ishođenja koncesije za žičaru,
- (8) izradu Idejnog projekta trase, polazne i završne stanice, te restorana vidikovac na Učki,
- (9) ishođenje Lokacijske dozvole za trasu žičare, polaznu i završnu stanicu te restoran,
- (10) analiziranje i predlaganje modela daljnjeg razvoja Projekta, sa pripremom studije izvodivosti projekta u cijelom razdoblju trajanja projekta i sa pripremom dokumentacije za donošenje odluka o isplativosti modela financiranja,
- (11) izradu elaborata o osiguranju financijskih sredstava i stručno osposobljenih osoba za građenje, odnosno upravljanje žičarom, te način osiguranja pristupa žičari, sukladno Zakonu o žičarama za prijevoz osoba,
- (12) izradu podloga za upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom,
- (13) definiranje modela daljnjeg razvoja Projekta.

Zbog veoma obimnog posla i iznimno složene procedure Društvo je za realizaciju Prve faze u razvoju projekta: utrošilo 54 umjesto 18 mjeseci. Ishodovanjem Lokacijske dozvole za trasu žičare, polaznu i završnu stanicu sa uslužno ugostiteljskim objektima (dozvola je izdana 31.12.2013. godine – pravomoćna), kao i za pristupnu cestu za polaznu stanicu žičare u Medveji (dozvola izdana 30.12.2013. godine – pravomoćna), stekli su se uvjeti za daljnji razvoj Projekta.

Obrazloženje roka trajanja I. Faze (54 umjesto 18 mjeseci)

Uvodno je 2. godine proteklo u istraživanju varijantnih rješenja moguće trase, uključujući konzultantske usluge proizvođača žičare iz Austrije i Švicarske.

Znatno vrijeme proteklo je u iščekivanju donošenja Prostornog plana Općine Lovran, a zatim u dva puta donošenom odnosno izmijenjenom DPU naselja Medveja, sve to uz donošenje PP PGŽ-a, kojeg je trebalo uskladiti sa PP Općine Lovran u pogledu trase žičare. Prostorni plan

PGŽ-a usvojen je i objavljen u rujnu 2013. godine s uvrštenjem projekta žičara na Učku kao jedan od strateških projekata Primorsko-goranske županije.

Druga grupa aktivnosti koja je zahtijevala dvogodišnju pripremu bila je izrada Studije utjecaja s uključenom glavnom ocjenom za ekološku mrežu o prihvatljivosti zahvata za okoliš, s prethodnom ocjenom. Rješenje o prihvatljivosti zahvata ishodeno je u veljači 2013. godine.

Nakon izrade Idejnog projekta za kompletnu žičaru (polazna stanica, trasa, završna stanica sa restoranom) ishodena je Lokacijska dozvola 31.12.2013. godine, a temeljem Idejnog projekta za pristupnu cestu polaznoj stanici ishodena je Lokacijska dozvola 30.12.2013. godine.

Tijekom 2014. godine raznim aktivnostima ušlo se u II. fazu realizacije Projekta (imovinsko-pravna priprema, Glavni projekti, Investicijska studija).

Stručni tim predlaže donošenje sljedeće odluke

1. I Faza realizacije Projekta izgradnje žičare na Učku sukladno Društvenom ugovoru smatra se dovršenom

IV. Ocjena vrijednosti trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. per 31.12.2013. godine

Tijekom **2012. godine** kroz Ministarstvo turizma, za razvoj projekta odobrena su bespovratna sredstva državne potpore iz Programa pripreme javne turističke infrastrukture za strukturne fondove RH u visini od 145.000,00 kuna.

Krajem 2013. godine, Društvo se putem Primorsko-goranske županije, kandidiralo za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva turizma RH sukladno programu TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE, temeljem čega su, nakon detaljne analize kandidature od strane stručne komisije Ministarstva turizma RH, Primorsko-goranskoj županiji odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna. Nužno je napomenuti, da je u okviru spomenutog programa ukupan fond iznosio 2.320.000,00 kuna, koji se rasporedio na svega 7 perspektivnih projekata u Hrvatskoj. U skladu s odobrenim sredstvima Ministarstva turizma i uz dodatna sredstva (330.000,00 kuna) osigurana u Proračunu Primorsko-goranska županija za 2014. godinu, evidentirana u Planu nabave županije za 2014. godinu, osigurano je 630.000,00 kuna za kontinuirani rad na izradi projektne dokumentacije za provedbu Projekta (III. faza Idejnog projekta, Geodetske pripreme, Studija izvedivosti s partnerskim programom, faza imovinsko-pravne pripreme, I. faza glavnog arhitektonskog projekta).

Nadalje, temeljem Odluke o odabiru projekata temeljem Programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini, Ministarstvo turizma je dana 31. srpnja 2014. odobrilo dodatnih 700.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Dobivena sredstva će poslužiti za izradu Glavnog projekta Žičare Učka, s još dodatnih 300.000,00 kuna koje je osigurano u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

Osiguravanjem dodatnih sredstava iz potpora Ministarstva turizma RH (1.000.000,00 kuna) kao i iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije (do sada osigurano 330.000,00 kuna), Društvo će, putem Primorsko-goranske županije, u 2014./2015. godinu pristupiti realizaciji i nekih aktivnosti (početak pripremnih radnji za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji žičare, izrada izvedbene projektno-tehničke dokumentacije - Glavni projekt), koje nisu bile planirane za realizaciju u postojećem Društvenom ugovoru o osnivanju Društva odnosno, spadaju u **DRUGU FAZU** u razvoju Projekta.

Sve do sada učinjeno, potvrđuje da se uspjela zadržati dinamika u razvoju Projekta. To se posebno ističe iz razloga što je dio temeljnog kapitala Društva (912.000,00 kuna) i dalje blokirano zbog postupka stečaja CREDO BANKE d.d. iz Splita.

Ocjena vrijednosti društva tijekom I. Faze realizacije Projekta i do 31.12.2014.

Temeljni kapital Žičare Učka d.o.o. od osnutka do danas iznosi 1.440.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti (osim 12.000,00 kuna). Tijekom prve faze realizacije Projekta i neovisno od gubitka 912.000 kuna uslijed stečaja Credo banke d.d., knjigovodstvena vrijednost Žičare Učka d.o.o. per 31.12.2014. povećana će biti za 100 % pri čemu su:

- razne potpore, sponzorstva i donacije Ministarstva turizma i drugih u vrijednosti od 1.315.000,00 kn,
- ulaganja Primorsko-goranske županije u visini od 330.000 kuna i još planiranih 300.000 kuna do kraja 2014. godine ,
- uključujući priznate činidbe (Grada Opatije, Općine Lovran i Stručnog tima) u vrijednosti od 375.000,00 kn,
- što rezultira ukupnom vrijednošću od 3.760.000,00 kn,
- umanjeno za 912.000,00 kn zadržanih u Credo banci d.d. u stečaju,
- rezultira s 2.848.000,00 kn ili 374.000 Eura što je cca. knjigovodstvena vrijednost Žičare Učka d.o.o. i 100% je viša u odnosu na uplaćeni temeljni kapital od 1.428.000,00 kuna.

Troškovi poslovanja Žičare Učka d.o.o.

Godišnji troškovi poslovanja Žičare Učka d.o.o. tijekom svih godina pa i 2013. i 2014. godine kreću se oko 40.000 kuna od čega 18.000 kuna odlazi na najamninu poslovnog prostora odnosno sjedišta, 12.000 kuna na usluge računovodstvenog servisa, 4.500 kuna na troškove telefona, faksa, e-maila, papira, 3.000 kuna na održavanje web stranice i 2.5000 kuna na troškove sazivanja skupštine.

Žičara Učka d.o.o. i dalje obavlja svoju djelatnost bez zaposlenih i bez naknade za stručni tim. Stručni tim (Željko Kuiš – uprava i Mladen Blažević – prokurista, voditelj projekta, Miroslav Gudelj i Milorad Stanić – prokuristi) od osnutka Društva do danas utrošio je ukupno 2.500 sati i pri čemu sam podmiruje materijalne troškove vezane uz svoj rad (putne naloge, korištenje automobila, telefone, reprezentaciju i sl.).

V. Izgradnja žičare na Učku II i III Faza po Društvenom ugovoru Žičara Učka d.o.o.

Uprava, Stručni tim i Nadzorni odbor Društva, u obavezi su vlasnicima Društva predložiti aktivnosti, koje je potrebno realizirati, kako bi se pristupilo realizaciji **DRUGE I TREĆE FAZE** u razvoju Projekta.

Društvenim ugovorom o osnivanju Društva, planirano je obuhvatiti slijedeće procese u realizaciji Projekta:

- (1) rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi žičare, polaznoj i završnoj stanici i lokaciji pratećih objekata,
- (2) izradu izvedbene projektno-tehničke dokumentacije, te ishodovanje dozvole za gradnju žičare, gradnju žičare,
- (3) podnošenje zahtjeva za stjecanje prava upravljanja žičarom, te upravljanje i gospodarsko korištenje žičare,
- (4) realizaciju Partner programa ŽIČARE UČKA d.o.o. sa gospodarskim subjektima na turističkim destinacijama Kvarnera i Istre.

Obzirom na već dobivena dodatna sredstva potpore, započele su aktivnosti na realizaciji DRUGE I TREĆE FAZE u razvoju Projekta. Stručni tim je započeo pripremu definiranja imovinsko-pravnih odnosa, ugovorena je I. faza izrade Glavnog projekta, kao i zakonski okvir i osiguravanje potrebnih sredstava za ugovaranje cjelovite izrade Glavnog projekta.

Imovinsko-pravna priprema Projekta

Uvodni razgovori glede imovinsko-pravne pripreme vezane uz Projekt izgradnje žičare na Učku započeli su prije tri godine, neposredno prije nego li se ostalo bez 912.000,00 kuna blokiranih zbog postupka stečaja Credo banke d.d. Split, a koja ni do danas nisu deblokirana. Stoga su započeti razgovori ubrzo obustavljeni, sve do ponovne započete pripreme definiranja imovinsko-pravnih odnosa na trasi žičare, polaznoj i završnoj postaji, te lokaciji pratećih sadržaja, a koji pripremni postupak je započeo u drugoj polovici 2014. godine, nakon osiguranja sredstava od strane Primorsko-goranske županije u iznosu od 50.000,00 kuna i kojima će se realizirati opisano u Projektom zadatku Imovinsko-pravne pripreme, koji je prilog 1. ovog dopunjenog očitovanja.

Tijekom pripremnih radnji u sređivanju imovinsko-pravnog stanja, aktivnost će biti usmjerena u pravcu animiranja vlasnika zemljišnih čestica da svoje zemljišne čestice – nekretnine ulažu kao svoj ulog u temeljni kapital Žičare Učka d.o.o., a s onima s kojima se takav dogovor ne uspije postići, ugovarati će se otkup ili pravo građenja. Ukoliko se evidentira neki od vlasnika koji ne želi ni uložiti ni prodati svoje zemljište, pripremiti će se postupak izvlaštenja, koji je s donošenjem novog Zakona o žičarama (NN 22/14) regulirao da građenje, rekonstrukcija i održavanje žičara za prijevoz ljudi je od interesa za Republiku Hrvatsku čime se omogućuje neposredna primjena Zakona o izvlaštenju bez posebnog postupka utvrđivanja interesa za Republiku Hrvatsku, te se u tom smislu ne očekuje zastoj u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa pod uvjetom osiguravanja potrebnih financijskih sredstava i koja sredstva su predviđena u ukupnoj vrijednosti investicije od 23 milijuna eura.

Infrastruktura neophodna za realizaciju Projekta

Neophodni infrastrukturni zahvati za realizaciju projekta izgradnje žičare na Učku (struja, voda, odvodnja i pristupne prometnice) uključeni su u ukupnost investicije od 23 milijuna eura .

Sve osim pristupne ceste za polaznu stanicu žičare rješavati će se u sklopu tekućih i operativnih pitanja realizacije Projekta žičare, a pristupna cesta do polazne stanice smatra se zasebnim Projektom za koji je već izdana pravomoćna Lokacijska dozvola (30.12.2013.)

Stjecajem okolnosti ta pristupna cesta do polazne stanice žičare može imati karakter lokalne ceste ili državne, a može i mijenjati karakter. Može se graditi u fazama, a može i cjelokupni zahvat do polazne stanice žičare i naknadno dijelovi ceste neovisno od polazne stanice žičare.

ŽUC bi mogao biti logističar za cijelu tu cestu i to glede statusa, glede projektiranja, imovinsko-pravne pripreme i izgradnje, a i sve to može biti županijski ulog u temeljni kapital. Vrijednost ove ceste se procjenjuje na 2.800.000,00 EUR.

Potrebno je pristupiti izradi glavnog projekta s geomehaničkim ispitivanjima te prikupljanju predponuda radi potpunijeg uvida u koštanje iste, za što su dodatno zatražena sredstva potpore od Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

U dogovoru s Hrvatskim cestama potrebno je ispitati mogućnost njihovog doprinosa izgradnji ove ceste.

Formalno, Projekt se nastavio razvijati, iako kroz Skupštinu Društva nisu donijete odgovarajuće odluke ključne za daljnji razvoj Projekta.

Održavanje godišnje Skupštine Društva prilika je da se dogovore daljnje aktivnosti u razvoju Projekta.

Budući je Republika Hrvatska tek 31.10.2014. godine potpisala partnerski sporazum sa EU Komisijom o korištenju sredstava kohezijskih i infrastrukturnih fondova, a Skupštinu u 2014. godini treba održati, zato nije bilo moguće prije sazivanja Skupštine Društva, vlasnicima Društva predložiti sljedeće:

- (1) Reorganizacija Društva, s ciljem postizanja najučinkovitijeg modela, u cilju optimizacije mogućnosti korištenja sredstava strukturnih fondova EU,
- (2) novu vlasničku strukturu Društva,
- (3) potrebnu visinu temeljnog kapitala i model prikupljanja kapitala,
- (4) Partnerski program kao inicijalni model koji osigurava profitabilnost poslovanja Društva na duži rok.

Uvažavajući izložene okolnosti Stručni tim predlaže donošenje sljedećih

odluka

1. Ovlašćuje se Uprava na poduzimanje aktivnosti sukladno podnesenom izvješću i Društvenom ugovoru Žičara Učka d.o.o. FAZA II i III.

Pri čemu će glavne aktivnosti Društva biti usmjerene na:

- (1) izradu Glavnog projekta za objekte i trasu žičare Učka,
- (2) rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (kupnja ili stjecanje vlasništva nad zemljištem, pravo služnosti ili drugi oblik prava na zemljište, bilo da se radi o trasi, lokacijama stanica i restorana ili pristupnim putevima do lokacija stupova žičare),
- (3) pripremne radnje radi ishodovanja koncesije za izgradnju žičare,
- (4) kompletiranje potrebne dokumentacije, kontakti, izbor i dogovor s konzultantom, te početak procedure prijave projekta za korištenje strukturnih fondova EU,
- (5) početak prikupljanja sredstava za dokapitalizaciju Društva,
- (6) koordinaciju aktivnosti vezano na daljnju pripremu za izgradnju pristupne ceste na početnoj stanici žičare (Medveja).

2. Nastaviti suradnju s Primorsko-goranskom županijom i Istarskom županijom, te jedinicama lokalne samouprave (JLS) i EU konzultantima, što je od ključne važnosti za daljnji razvoj Projekta.

3. Sve aktivnosti iz točke 1 ove odluke treba prilagoditi koncepciji daljnjeg razvoja Projekta koji će biti usklađen sa mogućnostima i procedurama EU radi korištenja sredstava iz EU strukturnih i investicijskih fondova za period 2014 – 2020.

4. Koncept daljnjeg razvoja Projekta očekuje se da će biti predložen u prvoj polovici 2015. godine kao prijedlog Stručnog tima i EU konzultanata, a nakon čega treba ponovo sazvati Skupštinu radi donošenja odgovarajućih odluka o prihvatanju koncepta i postupcima za njegovu realizaciju.

Izvješće izradio

Stručni tim Žičare Učka d.o.o.:
- Željko Kuiš
- Miroslav Blažević
- Miro Gudelj
- Milorad Stanić